

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 29

Zápis č. 29/1/2020

Zapsal : Ing. Tomáš Melichar

Datum : 27. 1. 2020

Přítomní : viz. prezenční listina

Předmětem dnešního KD je ověření postupu stavebních prací při realizaci výše uvedené stavby a určení postupu do dalšího KD

Stav rozestavěnosti:

1/ Dokončeny opravy živičných povrchů:

- ČS2
- chodník u č.p.141
doplnit zeminu a ČTÚ

provádí se
zaasfaltováno, zbývá

(v této souvislosti zhotovitel svolá, po dokončení oprav veškerých povrchů komunikací, dílčí převzetí těchto povrchů)

trvá

2/ ČS – všechny stavebně dokončeny, zahájena realizace technologické části

3/ ČOV: - dokončena hrubá stavba objektu "

- proveden krov a realizován střešní plášť
- zahájena realizace elektroinstalace

Práce na nadcházející období:

1/ pokračování - viz. výše

2/ realizace vnitřních omítek provozního objektu

3/ pokračování prací na technologické části

BOZP:

Z hlediska BOZP – dosud bez připomínek

Drobné závady jsou po domluvě se zhotovitelem odstraňovány na místě. Kontroly KOO BOZP jsou prováděny průběžně, včetně pořizování příslušné dokumentace.

- Koordinátor BOZP požaduje důsledné zabezpečení objektu ČOV proti vstupu neoprávněných osob – zakrytí otvorů v obvodovém zdivu (okna, dveře)

RAVOS:

Bez připomínek

Plnění úkolů z min. KD:

Úkoly:

Další:

1/ Příští kontrolní den se bude konat dne 10. 2. 2020 v 9:00 hod. - na OÚ Krupá

Pokud nebudou uplatněny připomínky k tomuto zápisu 48 hodin po jeho obdržení, má se za to, že účastníci kontrolního dne s jeho obsahem souhlasí.